

## RENOVATION ET EXTENSION DES VESTIAIRES DU STADE

rue du Stade - 56800 AUGAN  
MOA : Commune d'AUGAN

### Planning des études

PHASE DES ETUDES	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier 2025	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	< 10 MOIS TRAVAUX > hors congés	Livraison septembre 2026
APS Avant-projet sommaire											N G				
RETOUR MOA															
PC Permis de construire		1 2	5 mois d'instruction du PC					2 mois recours des tiers		1 mois recours préfector					
RETOURS MOA, CSPS ET BUREAU DE CONTRÔLE															
APD Avant-projet détaillé <i>/\ &gt; Deadline DETR au 31 janvier ?</i>			1 2	3 4 5 6											
RETOUR MOA, CT et CSPS															
PRO Description graphique et écrite du projet					1 2 3 4 5 6										
RETOURS MOA, CSPS ET BUREAU DE CONTRÔLE															
DCE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES							1 2 3 4								
LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRE															
DUREE AO									1 2 3 4						
Rapport d'analyse des offres + négociations										1 2 3 4					
DELAIS NOTIFICATIONS + SIGNATURES MARCHES											1 2 3 4				
MOIS DE PREPARATION															
PLANS DE RETRAIT AMIANTE + DESAMIANTAGE															
Travaux effectifs															TRAVAUX

**Commentaires :**

Lancer l'appel d'offres du marché de travaux est préférable une fois que le permis de construire est accordé. Cela nécessite des temps longs. La proposition faite dans le planning ci-dessus ne prend pas en compte cette remarque mais cela implique des risques financiers et de retards (refus de permis ou demande de modifications, paiement de phases non abouties, etc.).